Říjen 2025

Oprava suterénu v základní škole po povodni v září 2024

V loňském roce nás postihla povodeň, a mimo jiné zaplavila suterén v základní škole.
I přes rychlý zásah dobrovolníků, kterým ještě jednou moc děkuji, došlo k zaplavení.
Ihned po opadnutí vody se začalo vyklízet zaplavené vybavení a vysoušeče jely naplno.

Bohužel vlhkost začala vzlínat a objevila se plíseň. Pojišťovna si vše nafotila a zaznamenala, a pak jsme se dali do oprav. Bohužel suterén je dosti velký a voda byla všude. Věděli jsme, že oprava nebude úplně nejlevnější, museli jsme udělat poptávku na zhotovitele.
Ze tří oslovených firem byla nejlevnější nabídka firmy Mareš Ivo, s. r. o. z Hranic.
Stavební dozor nám dělal již osvědčený pan Ing. Karel Pšenica. Stavba začala na začátku února. Bohužel během stavby jsme natrefili na další pasti, které v původním rozpočtu nebyly.

Bohužel budova stojí na zhutněném štěrkovém podloží se zeminou. Musel být přivolán statik, aby nám navrhnul řešení injektáže základů, protože bylo potřeba vykopat drenáže pro odvodnění. Zdivo neschlo, a proto pan Pšenica se stavební firmou navrhli řešení sádrokartonové předstěny s větracími otvory. Stavba byla předána 2. 6. 2025.
Když už byly okopané omítky, tak se udělala nová elektřina (H+D Elektromontáže, s. r. o.) a voda (Vlastimil Frais).
Další etapou byla výměna plynových kotlů. Na základě poptávky nejlepší cenu nabídnul Zdislav Vičánek. Místo tří starých, v té době již nefunkčních kotlů, se namontovaly 2 moderní zavěšené kondenzační kotle. Kotle byly namontovány, bylo téměř hotovo, ale začalo pršet a opět další problém, a to ucpaná dešťová kanalizace. Proto přijel s bagrem pan Jiří Trčka.

Po prvotním optimismu, že oprava by nemusela být tak náročná, přijela kropička z kamenolomu a pomáhala nám pročistit potrubí. Bohužel se nepovedlo, proto se muselo kopat dále. Našla se další šachtice, tentokrát úplně zacpaná bahnem. Po vyzdvižení nastal pokus číslo 2 s pročištěním kropičkou z kamenolomu. Tentokrát se povedlo a voda začala odtékat do náhonu. Abychom zabránili příštímu zanesení dešťové kanalizace namontoval pan Trčka s kolegou zpětnou klapku nad korytem náhonu.
Ovšem jestli toto opatření bude fungovat, se dozvíme až při další velké vodě (doufám, že to nebude moc brzy – nikdy).

A na úplný závěr došlo k vylití epoxidových podlah v celém suterénu. Toto provedl pan Jakub Ekart. Jak už jsme byli zvyklí - opět déšť a opět vlhkost, ale už ne rozsáhlá. Chlapi mě uklidňovali, že musí vyschnout podloží, které bylo mokré při nefunkčním odvodu dešťových vod. Pro jistotu pan Ekart udělal spáru pro proudění vzduchu.

23. 7. 2025 máme hotovo. Ještě bylo potřeba všechno sepsat, spočítat a zaslat na pojišťovnu a doufat, že se k tomuto postaví čelem a náklady nám proplatí.
A dobrá zpráva, ČSOB pojišťovna, a. s., u které máme uzavřenou pojistku, nám 3. října 2025 poslala oznámení o ukončení pojistné události.

Sylva Foltinová - starostka

Říjen 2025

Uhrazené prostředky

Stavební práce

	s DPH 21%
Stavební práce	2 180.908,- Kč
Rozvod elektřiny	182.347,- Kč
Rozvody vody	28.445,-
Kondenzační plynové kotle	439.956,- Kč
Podlahy	242.374,- Kč
Kanalizace	26.900,- Kč
Materiál, doprava	28.186,- Kč
Stavební práce celkem	**3 129.116,- Kč**
Uznatelné náklady pojišťovny	**2 612.023,- Kč**
Spoluúčast obce 10 %	**261.202,- Kč**
Vyplaceno pojišťovnou	**2 350.821,- Kč**
Rozpočet obce	**778.295,- Kč**



Říjen 2024

Červenec 2025



